

DODATOK č.2
k ZMLUVE O DIELO č. B/1/2021
uzavretá podľa ust. § 536 a násl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
zo dňa 30.04.2021

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane :
Názov organizácie: **Obec Trenčianske Mitice**
Adresa sídla: Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice
Zastúpený : Bc. Jana Šebáňová
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 312 22
DIČ: 2021080061

(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej:
Obchodné meno: **STROJSTAV spol. s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31 573 258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: 2136/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Počas realizácie predmetu zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia diela časti diela podľa Zmluvy č. B/1/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie, poskytovanie služieb inžinierskej činnosti a na uskutočňovanie stavebných prác **„Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice“** zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Zmluva“), a to najmä z dôvodu:

- mimoriadna situácia kvôli koronavírusu COVID-19,
- riešenia podanej námietky vlastníkov dotknutých susedných pozemkov a stavieb v konaní o vydanie územného rozhodnutia
- potreby vypracovania svetlo technického posudku a hlukovej štúdie.

V súlade s ustanovením ČASŤ 5. Ustanovenia spoločné pre všetky časti tejto zmluvy, ČI 5. Priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela, Bod 5.10 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

ČI. II. PREDMET DODATKU

V súlade s ustanovením ČI. 11,Bod. 11.2Zmluvy sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.2. ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy nasledovne:

ČASŤ 1,

Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Čl. 3. Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, Bod

5.1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 180 dní.*

sa ruší a nahrádza novým znením:

3.1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 29.06.2022.*

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch , 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 bol uzatvorený podľa pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č.2 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Trenčianske Mitice, dňa 17. 01. 2022

Trenčianske Mitice, dňa 17. 01. 2022

.....
Za objednávateľa:
Bc. Jana Šebáňová
Starostka obce

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Peter Červeňanský
konateľ